

## قائمة المشاريع البلدية المرسمة بميزانية سنة 2022

قطاع : بلدية السواسي :

م/ع	مكان المشروع		بيان المشروع ومحتواه المادي (اهم مكوناته)	الكلفة المحيطة ( د .)	سنة الادراج في الميزانية	نسبة تقدم الانجاز (%)	الملاحظات (التابعة - الاشكاليات والصعوبات والاقتراحات بكل دقة وتفصيل ) في طور المصادقة من طرف اللجنة الوطنية تم قسح الصفحة بصدد إعادة الدراسة
	البلدية	البلدية					
01	السواسي	السواسي	مراجعة مثال التهيئة العمرانية	29933,700	2020	% 10	في طور المصادقة من طرف اللجنة الوطنية تم قسح الصفحة بصدد إعادة الدراسة
02	.	.	تهيئة المستودع البلدي	152000	2020	—	
03	.	.	تعميد الطرقات بمناطق التوسع	379449,350	2021	% 10	الانطلاق في الأشغال بتاريخ 2022/9/19
04	.	.	تعميد الطرقات بوسط المدينة	392307,300	2021	% 10	الانطلاق في الأشغال بتاريخ 2022/09/26
05	.	.	تهيئة دائرة بلدية	33486,600	2021	% 100	انتهاء الأشغال
06	.	.	تجديد شبكة تصريف المياه المستعملة بوسط المدينة	198420,600	2021	% 100	انتهاء الأشغال
07	.	.	تطوير عمومي بمناطق التوسع	600000	2021	—	في انتظار رأي اللجنة الجهوية للصفقات
08	.	.	اقتناء معدات نظافة	25103	2021	% 100	تم اقتناء المعدات
09	.	.	تطوير عمومي بمناطق التوسع	105000	2022	—	في طور الدراسات
10	.	.	تعميد الطرقات بمناطق التوسع	50000	2022	—	في طور الدراسات
11	.	.	اقتناء معدات نظافة	370000	2022	—	في انتظار رأي اللجنة الجهوية للصفقات
12	.	.	اقتناء سيارة إدارية	52900	2022	—	—
13	.	.	تهيئة مفترق وسط	30000	2022	—	في طور الدراسة

قطاع : التهذيب والتجديد العمراني :

الملاحظات (المتابعة - والإشكاليات والصعوبات والاقتراحات بكل دقة وتفصيل) في طور المصادقة على الدراسة	نسبة تقدم الإنجاز (%)	سنة الإدراج في الميزانية	الكلية المصنفة (أ.د)	بيان المشروع ومحتواه المادي (أهم مكوناته)	مكان المشروع		ع/ر
					البلديّة	المتمديّة	
	—	—	900	تهذيب وتجدي حي ابن خلدون	السواي	السواي	01

قطاع : التطهير :

الملاحظات (التابعة - الاشكاليات والصعوبات والاقتراحات بكل دقة وتفصيل )	نسبة تقدم الانجاز ( % )	سنة الادراج في الميزانية	الكلفة المحسنة ( أ.د )	بيان المشروع ومحتواه المادي ( أهم مكوناته )	مكان المشروع		ر/ع
					البلديات	المتمديتات السواسي	
-	% 5	2022	21500	انجاز محطة تطهير	السواسي	السواسي	01